K37404 - 26

免责声明:上海矿山破碎机网: http://www.jawcrusher.biz本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网, 若有侵权请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们:您可以通过在线咨询与我们取得沟通! 周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题,生产线配置,设备报价,设备参数等问题可以免费咨询在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线 一分钟解决您的疑惑



点击咨询

K37404 - 26

机构设置及各部门职责 本工程采用项目管理,成立中铁××局厦门工程处永漳公路××合同段项目部,全权负责该工程的组织管理协调指挥,下设六部一室,施技部安质部计统部物资部财会部保障部办公室,直辖五个专业工程队(机械土方作业队桥梁作业一队桥梁作业二队路面作业队综合作业队);项目部设项目经理一名,总工会,党工委书记一名,项目副经理一名,形成以项目经理书记总工程师副项目经理为指挥核心的项目经理负责制。

项目经理苏凌云代表企业对工程项目全面负责;项目副经理林××分管材料机械进场及调配施工队伍组织安排;项目技术负责人何××对项目施工技术工作全面负责,分管施工质量及安全管理;党工委书记黄××负责主持支部日常工作,分管经常性政治思想工作,协调各方面关系项目部编制定员人,其中技术干部人,行政干部人,其他管理人员人;施工队伍劳动力投入:平均0人,施工开始及施工收尾阶段0人,施工高峰期50人。全面履行施工承包合同,对项目工程进度质量安全计价材料等实行全过程的管理,为实现以上目标负全责。组织制定施工组织设计,编制各项技术方案,及安全生产和保证质量的措施,并按批准的"ISO工程项目质量计划"组织贯彻执行。科学组织和管理进入项目工程的人财物资源,协调关系,理顺人员物力和机械设备的调配与供应,及时解决施工中出现的问题。

§ 党工委书记职责负责贯彻执行国家和上级有关方针政策和规定,以人为本,加强项目部思想政治工作和廉政建设,提高思想水平和政治素质,确保工程顺利进行。

围绕项目做好服务,负责项目部人员的日常政治思想工作工会和团组织工作,实行党团员工会手册跟踪考核制度。负责组织有关人员会审设计文件,正确进行技术交底,组织科研成果的实践,审定QC项目,参与质量事故的原因调查,处理质量事故的技术问题。按施工组织设计要求,负责编制实质性的年期月旬施工计划和材料设备供应计划,经项目总经理批准后组织实施。 § 物资部职责负责调查物资采购渠道,制定合格分供方名录,编制采购计划拟制订货合同,报项目经理批准后,按时组织采购,并对供应物资的质量负责。

负责主要施工机械车辆的调派检查监督车辆的使用保养维修和标识,使其处于完好的技术状态,满足施工生产 的需要。

§ 办公室职责协助主管领导搞好宣传教育工作,传达上级指示通知和决定,参与现场的宣传标语的制作。

根据实际需要编制年度职工培训计划报处办并按处下达的年度培训计划组织实施,保存培训考核发证记录。 § 施工队长职责负责对项目部制订本队施工计划(年期月旬)的组织实施和落实,组织人材机料的进场准备工作,在施工过程中对所属施工区域的管理协调工作。 § 特殊工种职责. 爆破工: 爆破工程施工指定专人负责,爆破人员必须受过爆破技术训练,熟悉爆破器材性能与安全规定,并经省市公安局考试合格后,领取"四员证"方能参加爆破工程。

混凝土拌合站及预制场设置混凝土采用集中拌合,输送车运送,拌合站设处,分别设在K+和K6+处,较合理的解决线路的混凝土的运输问题。利用该地进行堆填弃土,可利用面积,m,作为全线水泥稳定层和路面混凝土的堆放拌合场地及混凝土预制产品。第一节施工作业部署(见图-)综合分析本标段工程结构的特点,现场的施工条件,根据招标文件对工期的要求,为尽快全面展开施工,首先要找到施工落脚点,以点带面,创造中小机械设备施工条件,以突破重点工程。根据标段内地形情况,将双甲坑作为分割点,土方工程分为两个单位工程(K+~K+—— 区K+~K+—— 区)独立施工,分段开工。修整施工便道着重修整隧道进口到双甲坑施工队伍驻地的一段林业路,个别路段适当加宽,并开辟出汇车点,便于日后材料运输及与其他车辆交汇。

开辟双甲坑施工队伍驻地到线路中心及石拱桥的施工便道,由于山体较为陡峭,拟采用"之"字形道路,减缓便道坡度,并在转弯处适当加大平台面积,便于车辆交汇及调转车头。在清除植被后,用挖掘机清除砍伐的木

K37404 - 26

材,贯通线路,使之首位衔接,充分打开工作面,便于大面积土方施工。由于水量较小,可采用小面积围堰,在水泥配比缓凝剂及粗细骨料试验并取得监理工程师的认可后,用龙马车运输材料,开始 桩基工程的施工——十一湖大桥开工。

原文地址:http://jawcrusher.biz/psj/jdDjK3V8bN9.html